

COMUNE DI MONTESARCHIO

PROVINCIA DI BENEVENTO



Oggetto :

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO EX MATTATOIO COMUNALE

Progetto Definitivo/Esecutivo

Ubicazione intervento :

via Cirignano
fg. 11 p.la 147

- Relazione tecnico illustrativa ☐
- Relazione Paesaggistica ☐
- Relazione Specialistica impianto termico ☐
- Relazione specialistica impianto elettrico ed illuminotecnico ☐
- Elenco prezzi unitari e nuovi prezzi ☐
- Computo metrico estimativo ☐
- Computo oneri sicurezza indiretti ☐
- Quadro economico ☐
- Capitolato speciale d'appalto ☐
- Schema di contratto ☐
- Piano di manutenzione ☐
- Piano di sicurezza e coordinamento ☐
- Cronoprogramma ☒
- Grafici inquadramento urbanistico ☐
- Rilievo fotografico ☐
- Grafici stato di fatto ☐
- Grafici di progetto ☐
- Grafici demolizioni e costruzioni ☐
- Grafici impianto termico ☐
- Grafici impianto elettrico e illuminazione ☐

IL PROGETTISTA
arch. Enrico Melone

IL RUP
ing. Domenico DUILIO

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/	Nota
1	Recinzione con elementi in ferro e rete metallica	1 g	01/04/2021	01/04/2021	1 g	
2	Aree di deposito e magazzino	1 g	02/04/2021	02/04/2021	1 g	
3	Formazione di basamento per baracche di cantiere	1 g	05/04/2021	05/04/2021	1 g	
4	Baracche di Cantiere	1 g	06/04/2021	06/04/2021	1 g	
5	Impianto elettrico di cantiere	1 g	07/04/2021	07/04/2021	1 g	
6	Impianto idrico e fognario di cantiere	1 g	08/04/2021	08/04/2021	1 g	
7	Bagni chimici	1 g	09/04/2021	09/04/2021	1 g	
8	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	5 g	12/04/2021	16/04/2021	5 g	
9	Demolizione di massetto	5 g	19/04/2021	23/04/2021	5 g	
10	Rimozione di scossaline canali di gronda e pluviali	1 g	26/04/2021	26/04/2021	1 g	
11	Rimozione di infissi esterni	1 g	27/04/2021	27/04/2021	1 g	
12	Demolizione di solaio in latero cemento	3 g	28/04/2021	30/04/2021	3 g	
13	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)	1 g	03/05/2021	03/05/2021	1 g	
14	Demolizione di tramezzi	1 g	04/05/2021	04/05/2021	1 g	
15	Demolizione di intonaco interno	3 g	05/05/2021	07/05/2021	3 g	
16	Demolizione di intonaco esterno	5 g	10/05/2021	14/05/2021	5 g	
17	Rimozione manto impermeabilizzante	5 g	17/05/2021	21/05/2021	5 g	
18	Massetto in conglomerato cementizio (2)	5 g	24/05/2021	28/05/2021	5 g	
19	Vespaio con cassero a perdere	5 g	31/05/2021	04/06/2021	5 g	
20	Divisori in laterizio	3 g	07/06/2021	09/06/2021	3 g	
21	Scavi a sezione obbligata a macchina	2 g	10/06/2021	11/06/2021	2 g	
22	Impianto idrico	12 g	14/06/2021	25/06/2021	1...	
23	Impianto elettrico	12 g	28/06/2021	09/07/2021	1...	
24	Impianto termico	12 g	12/07/2021	23/07/2021	1...	
25	Rinterro a macchina	1 g	26/07/2021	26/07/2021	1 g	
26	Massetto in conglomerato cementizio (1)	4 g	27/07/2021	30/07/2021	4 g	
27	Montaggio controsoffitti in cartongesso	5 g	02/08/2021	06/08/2021	5 g	
28	Posa in opera di copertine	5 g	09/08/2021	13/08/2021	5 g	
29	Posa in opera di soglie per finestre	5 g	16/08/2021	20/08/2021	5 g	
30	Pavimenti di varia natura	5 g	23/08/2021	27/08/2021	5 g	
31	Posa in opera di battiscopa	5 g	30/08/2021	03/09/2021	5 g	
32	Intonaco interno a mano	12 g	06/09/2021	17/09/2021	1...	
33	Intonaco esterno a mano	12 g	20/09/2021	01/10/2021	1...	
34	Montaggio infissi interni in legno	5 g	04/10/2021	08/10/2021	5 g	
35	Montaggio infissi interni in metallo	5 g	11/10/2021	15/10/2021	5 g	
36	Montaggio infissi esterni in PVC	12 g	18/10/2021	29/10/2021	1...	
37	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo pennello	12 g	01/11/2021	12/11/2021	1...	
38	Area esterna	12 g	15/11/2021	26/11/2021	1...	
39	Colibentazione di copertura	5 g	29/11/2021	03/12/2021	5 g	
40	Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumo...	3 g	06/12/2021	08/12/2021	3 g	
41	Smobilizzo del cantiere	2 g	09/12/2021	10/12/2021	2 g	

[illegible]

[illegible]

	25/05/2021						31/05/2021						07/06/2021						14/06/2021							
	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										

	21/06/2021							28/06/2021							05/07/2021							12/07/2021					
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]